CellSpan
SIGNAL BOOSTER

www.cellphonenetworkbooster.com
sale@cellphonenetworkbooster.com
+86 139 2270 2227

现场资料 · 版本 1.0 · 2026 年 10 月

验收测试表

记录信号放大系统安装后的测试点、KPI 与签收结果。

用途。 安装完成后，用本表对比改造前后覆盖并记录系统设置。每个现场或每个系统分区填写一份。尽量附上主机、天线与测试截屏照片。

1. 项目与系统

现场 / 项目		**国家 / 城市**	
运营商		**配置频段**	
主机型号 / 序列号		**发射天线数量**	
安装商 / 公司		**安装日期**	
施主天线位置		**施主线缆长度**	

2. 改造前后测量

改造前后使用同一运营商、同一部手机与同一测试方法。RSRP 用 dBm，SINR 用 dB。记录已知最差点，不要只测最好点。

测试点	改造前 RSRP	改造后 RSRP	改造前 SINR	改造后 SINR	语音通话	数据测试
测试点 1					☐ 正常 ☐ 失败	☐ 正常 ☐ 失败
测试点 2					☐ 正常 ☐ 失败	☐ 正常 ☐ 失败
测试点 3					☐ 正常 ☐ 失败	☐ 正常 ☐ 失败
测试点 4					☐ 正常 ☐ 失败	☐ 正常 ☐ 失败
测试点 5					☐ 正常 ☐ 失败	☐ 正常 ☐ 失败
测试点 6					☐ 正常 ☐ 失败	☐ 正常 ☐ 失败

3. 系统检查

检查项	结果	备注
主机输入端施主 RSRP	_____ dBm	
发射天线数量 / 位置	_____	
天线隔离度检查	☐ 通过 ☐ 不通过	
增益 / ALC 设置	_____	
电源与接地	☐ 通过 ☐ 不通过	
线缆与接头检查	☐ 通过 ☐ 不通过	

标签与文档	☐ 通过 ☐ 不通过	

4. 签收

安装商姓名		**签名**	
客户 / 业主		**签名**	
日期		**待完成事项**	

验收说明。 覆盖结果会受运营商负载、建筑变化与测试条件影响。请记录测试方法并保留测量副本。未达到约定测试点与 KPI 前，不建议签收。